

TIDSPLAN

		Maj							Juni							Juli							August							September							Oktober							November							
Projekt og Etape	Projekt	uge:	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																	
1	Rødeledsvej																																																		
1.1	Færdig																																																		
1.2	Færdig																																																		
2	Belvedere																																																		
2.1	Færdig																																																		
2.2	Færdig																																																		
2.3	Færdig																																																		
2.4																																																			
3	Marstrandsvej og Strandhuse																																																		
3.1	Færdig																																																		
3.2	Færdig																																																		
4	A P Møllers vej																																																		
	Færdig																																																		
	Sommerferie																																																		